

MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532142	44115	CHIG/401/2025	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" C.C.T. 21EBH01750. EN LA LOCALIDAD DE CHIGMECATITLÁN, MUNICIPIO DE CHIGMECATITLÁN, PUEBLA	CHIGMECATITLÁN	\$ 1,680,349.05	\$ 1,680,349.05	\$ 1,680,349.05	\$ 1,680,349.05	\$ 1,680,349.05	\$ 1,680,349.05	\$ 1,680,349.05	100%	100%	239.56	M2	Obra terminada
PUE250302580821	118042	CHIG/403/2025	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIGMECATITLÁN, PUEBLA	CHIGMECATITLÁN	\$1,571,465.87	\$1,268,179.34	\$ 1,268,179.34	\$ 1,268,179.34	\$ 1,268,179.34	\$ 1,268,179.34	\$ 1,268,179.34	100%	100%	245	PZA	Obra terminada
PUE250302580819	117417	CHIG/404/2025	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEL MUNICIPIO DE CHIGMECATITLÁN, PUEBLA	CHIGMECATITLÁN	\$ 3,143,551.37	\$3,148,101.65	\$ 3,148,101.65	\$ 3,148,101.65	\$ 2,349,025.75	\$ 2,349,025.75	\$ 2,349,025.75	75%	75%	1223.89	M2	Obra en proceso
PUE250302580820	117160	CHIG/405/2025	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUTTLÁHUAC, EN LA LOCALIDAD DE CHIGMECATITLÁN, MUNICIPIO DE CHIGMECATITLÁN, PUEBLA	CHIGMECATITLÁN	\$ 982,989.24	\$ 979,177.63	\$ 979,177.63	\$ 979,177.63	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	223.32	M2	

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES

